



STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA

Arch. Massimo CAVAZZANA

Via T. Vecellio 19 - 35020 TRIBANO (PD)

tel. 0495342288 - tel/fax 0499589147

E-mail: cavazzana@tin.it

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME PROVINCIA DI PADOVA

Archivio: P160

PROGETTO ESECUTIVO A COMPLETAMENTO OPERE RELATIVE
A PORZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE SITUATO IN VIA SAN
MAURO 30

Allegato

F

STATO DI PROGETTO

CRONOPROGRAMMA

Tribano

Dicembre 2018

Scala 1:100

Rev: 000/A

Operatore: Z_D

Richiedenti:

Comune di Montegrotto Terme (PD)

\\WIN2012DATI\Archivio\Archivio\Progetti\Comune Montegrotto - Appartamenti via San Mauro\PROGETTO ESECUTIVO

Progettista: Arch. Massimo CAVAZZANA

Collaboratori: Geom. Simone MASIERO
Ing. Leonardo CORSO
Arch. Simone SIMONETTI
Geom. Fabio POLONIO
Urb. Dario ZANETTI

ALLEGATO "A"

Comune di Montegrotto Terme
Provincia di PD

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DI DUE UNITA' ABITATIVE SITE IN VIA S. MAURO

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTEGROTTO TERME.

CANTIERE: Via S. Mauro 30, Montegrotto Terme (PD)

Tribano, 14/03/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
MASSIMO
CAVAZZANA
(Architetto, Cavazzana Massimo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP ARCH. RINALDO ANDREA)



Architetto Cavazzana Massimo

Via T. Vecellio, 19
35020 Tribano (PD)
Tel.: 0495342288 - Fax: 0499589147
E-Mail: cavazzana@tin.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
SOPRALLUOGO DI CANTIERE		
1 - SOPRALLUOGO IN CANTIERE e RILIEVI PREVENTIVI	1	1
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE		
Realizzazione della recinzione e accessi al cantiere	1	1
Allestimento di depositi, zone per stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1
trasporto, consegna, ritiro, all'interno del cantiere	1	1
DEMOLIZIONI e RIMOZIONI		
Demolizione di murature e strutture in c.a. con mezzi meccanici	4	6
CHIUSURE e DIVISORI INTERNI		
Realizzazione di divisori interni	6	8
Formazione intonaci esterni ed interni (tradizionali)	15	19
IMPIANTI		
Realizzazione impianto idrico-sanitario-gas	15	19
	15	19
Realizzazione impianto termico (autonomo) e SOLARE TERMICO	15	19
Realizz. imp. elettrico, telefonico e citofonico e FOTOVOLTAICO	15	19
	9	12
	20	26
PAVIMENTI e RIVESTIMENTI INTERNI		
Formazione di massetto per pavimenti interni	4	5
Posa rivestimenti/pavimenti per interni, balconi e logge	20	26
POSA DI SERRAMENTI PARAPETTI e RINGHIERE		
Posa di ringhiere, parapetti	5	5
Montaggio di porte interne	15	19
SMOBILIZZO DEL CANTIERE		
Smobilizzo del cantiere	4	4
LEGENDA:		
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		

